

Dr. Stefan M. Gergely
Schloßgasse 21
A-1050 Wien

Wien, den 12. Jänner 1998

Betrifft: Silberwirt + Margaretenstraße 77
Details zur Installations- und Einrichtungsplanung Küche, Bar

Folgende Vorgaben sind zu berücksichtigen:

1. Die Anschlüsse für Geräte (Wasser, Gas, Elektro) und Abläufe sind so anzuordnen, daß jedes Gerät ohne Aufwand entfernt und wieder eingebaut werden kann.
2. Die Einbauten sind so vorzunehmen, daß eine effiziente Reinigung im Bereich der Wände und des gesamten Fußbodens möglich ist. Problembereiche sind Kabelkanäle, Rohre etc. Alternative fugenlos Verkacheln prüfen.
3. In den Küchen- und Barbereichen sind Abläufe an jederzeit zugänglichen Stellen einzurichten. Die Abläufe sind so anzuordnen, daß Verstopfungen leicht zu beheben sind.
4. Gekühlte Bereiche sind mit beleuchteten, von außen sichtbaren Temperaturanzeigen zu versehen.
5. Die Kühlladen für AF-Getränke und Bier sind im Barbereich mit schmalen Schubdeckeln so einzurichten, daß Flaschen von oben entnommen werden können.
6. Im Bereich der Anlieferung von Schmutzgeschirr sind runde Öffnungen für Speisereste vorzusehen.
7. Im Bereich der Anrichte Küche sowie im Kellneroffice sind Vorrichtungen zur einfachen Entnahme von Saucen zu integrieren.
8. Im Bereich der Küchenausgabe und im Schankbereich sind wasser- und wärme geschützte Positionen für Bondrucker vorzusehen. Im Barbereich ist darüber hinaus die Lage der Bonierterminals festzulegen.
9. Öltropfwanne für Entlüftungsmotor vorsehen.

10. Abstand zwischen Ausgabefläche für warme Speisen und Wärmelampe mindestens 30 cm.

11. Nach Möglichkeit keine Kühlaggregate im Küchenbereich (Verschmutzung, Wirkungsgrad).

Dr. Stefan M. Gergely

Gartengasse 8

A-1050 Wien

Tel: 545 14 71

Fax: 545 12 35 4

Herrn

DI Klaus Becker

Fax: 532 1554

Wien, den 17. Februar 1998

Lieber Klaus,

die Prüfung der von der Firma Hildebrand übersandten Pläne für die Küchen- und Bareinrichtung Silberwirt und M 77 hat folgende zusätzliche Erfordernisse ergeben, die ich ersuche, umgehend in die Planungen einzubeziehen und den betroffenen Firmen zur Kenntnis zu bringen:

1. Silberwirt:

- 1.1. im Bereich des Kellneroffice sind vorzusehen:
- 6 220 V Anschlüsse
 - 2 EDV-Steckdosen
 - Telefon-Anschluß
 - Dimmer für Licht im Lokal
 - Gegensprechanlage
 - Lautsprecherkabel
- 1.2. Bei der Kaffeemaschine ist vorzusehen:
- 3 220 Anschlüsse
 - 1 380 V Anschluß
 - Platz für Kaffeemühle ??
 - Absperrventil für Wasserzufluß
- Kaffeemaschine
- 1.3. Bei der Schank sind etwa im Bereich der
Drittelpunkte je 3 220 V Anschlüsse vorzusehen
- 1.4. Im Lager zwischen Küche und Schank sind
vorzusehen
- Stromanschluß für Lüftung laut Angabe Fa.
- Radel
- Sockel für Carbonator
 - Elektr. Anschluß für Carbonator laut
Angabe Hartek&Awagem
 - Wasseranschluß für Carbonator
 - Sodawasserleitung zur Schank
 - 2 220 V Steckdosen
 - 1 380 V Steckdose für Gebäckofen
- Die Wand beim Eintritt in das Lager ist auf 55 -
60 cm zu kürzen
- 1.5. Im Offert Hildebrand ist die Position 35 nicht
enthalten.
- 1.6. Die Position 27 (Getränkekühlung) ist unklar,
zuletzt war dort eine Tiefkühlwanne vereinbart

2. M 77

2.1. 2 220 V Anschlüsse oberhalb der Arbeitsfläche Küche-Anrichte (Pos 18), möglichst in Konsole oder dgl.

2.2. 2x3 220 V Anschlüsse im Bereich der Pos. 38-44

2.3. 2 220 V Anschlüsse im Bereich der Pos 10

2.4. 2 220 V + 1 380 V zusätzlich bei Wand hinter Pos 6

2.5. Kaffeemaschine:

Wasser Zu- und Ablauf

Absperrventil für Wasser

1 x 380, 1 x 220 für Kaffeemaschine

zusätzlich 4 x 220 V für Kaffeemühlen

2.6. Vitrine ist im Offert nicht enthalten. Zu dieser Position sind vorzusehen:

Wasserablauf

Elektroanschluß für Beheizung und Beleuchtung

Kühl-Leitung nach Angabe für Hildebrand

2.7. Im Bereich der Position 18 sollte das vereinbarte Tellerbord über die gesamte Breite der Anrichte unterhalb der Arbeitsfläche reichen

2.8. Die Bratplatte ist in Chrom-Ausführung zu liefern.

Mit freundlichen Grüßen,

Status Auftragserteilung vom 15.3. 1998

Gewerk	Silber	M 77	Offert durch SG bestätigt	Auftrag erteilt	Zusatzbemerkung
Millik&Neffe	x	x	x	x	Rechnungslegung: Fa. Stefan Gergely und Hausverwaltung trennen

Gladt		x	x	x	Dokumentation der statischen Maßnahmen und Schadensbehebung Silberwirt Baubeginn einmahnen
	x				Offert einholen (Kanal Garten, Wasser WC-Bereich)
Hildebrand	x	x	x	zu erteilen	Fehlt Vitrine M77
					Gebrauchte Geräte von Silber und M 77 sind auf Funktionsfähigkeit zu prüfen
Erge	x	x	x	zu erteilen	Installationsplan Elektro/Gas/Wasser nochnals prüfen (mein Fax vom 17.2.!!)
Frigocent	x	x	x	zu erteilen	BA-Auflagen, Rauchfangkehrer-Auflagen überbinden
Radel&Hahn	x	x	x	zu erteilen	BA-Auflagen überbinden, gebrauchte Geräte Silber Überbahme bestätigen
					BA-Auflagen überbinden (M 77), Silber: Gutachten über alte Ventilatoren (Schallpegelvergleich mit neuer Anlage!!), Lüftungsplan+Doku für MA 36 übermitteln
Seidl	x		x	zu erteilen	Abgrenzung zu EDV-Verkabelung festlegen
					Zusatzofferte für Alarmanlage und Telefon / Gegensprechanlage
					Beleuchtung 7 Stromversorgung Silber-Garten festlegen
Hartek&Awagem	x		x	zu erteilen	
Antel	x		x	zu erteilen	Reparatur beschädigtes Fenster extra fakturieren für Versicherung